

		Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6					Settimana 7					Settimana 8							
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI		G	L	M	M	G	V		L	M	M	G	V		L	M	M	G	V		L	M	M	G	V		L	M	M	G	V		L	M	M	G	V		L	M	M	G	V	
Preparazione del cantiere e smantellamento impianto esistente	2																																											
Rifacimento impianto elettrico sistema rivelazione incendi piano terra e cucina	14																																											
Posa in opera sistema di accumulo	4																																											
Realizzazione linee montanti "zona dottori" e collegamento quadri prese	4																																											
Realizzazione linee montanti ed impianto corridoio Impianto elettrico e sistema rivelazione incendi piano primo	4																																											
Realizzazione linee montanti ed impianto corridoio Impianto elettrico e sistema rivelazione incendi piano secondo	4																																											
Rifacimento impianto elettrico e sistema rivelazione incendi camere piano primo	10																																											
Rifacimento impianto elettrico e sistema rivelazione incendi camere piano secondo	10																																											
Attività varie di completamento pulizia e rimozione cantiere	5																																											